



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λεχαινά 10/07/2026

Προς : κ. πρόεδρο της Δ.Ε.

Πληροφορίες : κ. Κορδονούρης
Τηλέφωνο : 2623 3 60841
Φάξ : 2623 3 60830
Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 2
Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ

ΘΕΜΑ : «Περί έγκρισης 5ής Παράτασης προθεσμίας, του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ»

ΣΧΕΤ. : Α. Την από 28-08-2026 αίτηση του Αναδόχου
Β. Η με αριθ. πρωτ. 10193/10-07-2026 γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :
2. πρ/σμός δαπάνης € : 536.503,50€
3. συμφωνητικό (Αριθ. Πρωτ.) : 13341/02.10.24
4. έναρξη προθεσμίας έργου : 02/10/24
5. λήξη προθεσμίας έργου : 02/10/25
6. 1η παράταση έργου : 31/12/25
7. 2η παράταση έργου : 30/04/26
8. 3η παράταση έργου : 30/09/26
9. ποσό 1^{ου} Α.Π. εργασιών : 578.803,22 € Αριθμ.13/2026 Απόφαση ΔΕ (ΑΔΑ ΡΡΗ0ΩΨΓ-ΩΒ1)

Για το ανωτέρω θέμα λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω έγγραφα όπου διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση:.

Παράτασης προθεσμίας έως 30/12/2026 του έργου: «*ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, και του άρθρου 609 παρ.2 του Ν. 5314/26 για την άρτια εκτέλεση του έργου, όπως αυτή προβλέπεται στην 47/23 μελέτη του Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Έργων του Δήμου μας.

Ο Επιβλέπων

Μηχανολόγος Μηχανικός

Κορδονούρης Γιώργος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 2
Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ
Πληροφορίες : κ. Κορδονούρης
Τηλέφωνα : 2623 3 60841/60831

Λεχαινά 04/09/2026
Αριθ. Πρωτ. : 10193

ΠΡΟΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΘΕΜΑ : 5^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ "
(Αριθ. Μελ. : ...47../2023...)

Αναδόχου : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της από **28-08-2026...** αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα , με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

- πρ/σμός δαπάνης € : 536.503,50€
- συμφωνητικό (Αριθ. Πρωτ.) : 13341/02.10.24
- έναρξη προθεσμίας έργου : 02/10/24
- λήξη προθεσμίας έργου : 02/10/25
- 1^η παράταση έργου : 31/12/25
- 2η παράταση έργου : 30/04/26
- 3η παράταση έργου : 30/07/26
- 4η παράταση έργου : 30/09/26
- ποσό 1.ου Α.Π. εργασιών : 578.803,22 € Αριθμ.13/2026 Απόφαση ΔΕ (ΑΔΑ ΡΡΗ0ΩΨΓ-ΩΒ1)

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι ...30./12./2026.
για τους ακόλουθους λόγους :

α. Λόγω της σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε. για τον οποίο εκκρεμεί η έγκριση του,
β.

ΛΕΧΑΙΝΑ 04/09/2026

Ο προϊστάμενος Τμ. Μελ. & Επίβλ.
Έργων

Τσουραπός Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσουραπός Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

• ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ
2. Ανάδοχο

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δ/ση: Βότση 31–34, Πάτρα

Τηλ.: 2613 025101

Fax: 2613 025101

Κιν.: 6972 428908

Email: athanasiosgoul@gmail.com

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ	
Αρ. Πρωτ.:	10293
Ελθέτη:	28/08/2026
Φακ.:	

Λεχαινά, 07/07/2026

ΠΡΟΣ:

Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου

Κύριοι,

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
**«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ»**, έως την 30/11/2026.

Η αιτούμενη παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω της σύνταξης και έγκρισης του 2^{ου}
Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για την έγκριση της εν λόγω παράτασης, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και να διασφαλιστεί η ομαλή,
σύμφωνα και έγκαιρη περαίωση του έργου.

Ο Αιτών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ
ΔΙΠΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 116240069/2026
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ. 2613 025101

Αθανάσιος Γκουλιούμης