



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λεχαινά 22/09/2026

Προς : κ. πρόεδρο της Δ.Ε.

Πληροφορίες : κ. Κορδονούρης
Τηλέφωνο : 2623 3 60841
Φάξ : 2623 3 60830
Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 2
Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ

ΘΕΜΑ : «Περί έγκρισης 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας, του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ»

ΣΧΕΤ. : Α. Την από 15-09-2026 αίτηση του Αναδόχου
Β. Η με αριθ. πρωτ. 10930/16-09-2026 γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :
2. πρ/σμός δαπάνης € : 372.000,00€
3. συμφωνητικό (Αριθ. Πρωτ.) : 1719/24.02.26
4. έναρξη προθεσμίας έργου : 24/02/26
5. λήξη προθεσμίας έργου : 24/06/26
6. 1η παράταση έργου : -24/09/26
7. 2η παράταση έργου : -
8. ποσό 1^{ου} Α.Π. εργασιών :

Για το ανωτέρω θέμα λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω έγγραφα όπου διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση:

Παράτασης προθεσμίας έως 24/12/2026 του έργου: «*ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 609 παρ.2 του Ν. 5314/26 για την άρτια εκτέλεση του έργου, όπως αυτή προβλέπεται στην 56/25 μελέτη του Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Έργων του Δήμου μας.

Ο Επιβλέπων

Μηχανολόγος Μηχανικός

Κορδονούρης Γιώργος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 2
Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ
Πληροφορίες : κ. Κορδονούρης
Τηλέφωνα : 2623 3 60841/60831

Λεχαινά 16/09/2026
Αριθ. Πρωτ. : 10930

ΠΡΟΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΘΕΜΑ : 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ"
(Αριθ. Μελ. : ...56../2025...)

Αναδόχου : ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της από 15 / 09 / 2026... αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα , με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

- πρ/σμός δαπάνης € : 372.000,00€
- συμφωνητικό (Αριθ. Πρωτ.) : 1719/24.02.26
- έναρξη προθεσμίας έργου : 24/02/26
- λήξη προθεσμίας έργου : 24/06/26
- 1^η παράταση έργου : 24/09/26
- ποσό 1.ου Α.Π. εργασιών : €

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι ...24./12./2026.
για τους ακόλουθους λόγους :

- α. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και η κατασκευή Τεχνικού για πρόσβαση στο χώρο του έργου,
- β. Λόγω της σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε. για τον οποίο εκκρεμεί η έγκριση του.

ΛΕΧΑΙΝΑ 16/09/2026

Ο προϊστάμενος Τμ. Μελ. & Επίβλ.
Έργων

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσουραπός Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Τσουραπός Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

• ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ
2. Ανάδοχο
- 3.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Πρωτ. 10930
Ελήφθη 16/09/2026
Φακ.:

ΑΙΤΗΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 6-ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΤΗΛ 2622028679-6972801282

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ»

Σας παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ» κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 24/12/2026 καθώς η υπηρεσία βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 1ου ΑΠΕ του έργου ώστε να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την έγκρισή του

16/9/2026
Για την εταιρεία

ΗΛΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 6 - ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΤΗΛ.: 26220 - 28679
Α.Φ.Μ.: 802207021 - Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ