

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. - Ε.Δ.Ε.
ΘΕΡΜΟΥ 89 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΤΗΛ. : 26340/29493
ΚΙΝ. : 6932902862

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ	
Αρ. Πρωτ. :	9913
ΛΕΞΑΙΝΑ :	24/8/2026 21/09/2026
Φακ. :	

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ : Παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :
« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ,
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ »

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ : 555.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΗΣ

Σας ενημερώνω ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η κατασκευή του Τεχνικού στην περιοχή της ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ στην θέση « ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ » .

Λόγω ότι το Τεχνικό πρόκειται να κατασκευαστεί σε δρόμο που είναι ο συντομότερος και πιο εύκολα προσβάσιμος προς το δάσος του «ΚΟΥΝΟΥΠΕΛΙΟΥ» , και επειδή διανύουμε την καλοκαιρινή περίοδο με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών τουλάχιστον έως τα μέσα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ , για λόγους ασφαλείας (μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας πυροσβεστικών οχημάτων στον ανωτέρω δρόμο κατά την εκτέλεση εργασιών) , αποφασίστηκε έπειτα και από συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σας οι εργασίες στο ανωτέρω Τεχνικό να ξεκινήσουν μετά τις 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

Για τον ανωτέρω λόγο σας παρακαλώ πολύ όπως μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών , ήτοι έως 12 / 11 / 2026 , έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την κατασκευή του Τεχνικού στην περιοχή της ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ στην θέση « ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ » .

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.